

Информация

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка реализуемости мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» подпрограммы «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы, рисков и достижения показателя (индикатора) его результативности»

В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты города Мурманска на 2022 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка реализуемости мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» подпрограммы «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды», рисков и достижения показателя (индикатора) его результативности».

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: процесс реализации установленного указанной подпрограммой мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в городе Мурманске.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ степени реализуемости мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде», его направленности, соответствия документам стратегического планирования федерального и регионального значения, определяющим направления социально-экономического развития, иным нормативным правовым актам, определяющим направления в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, определение рисков недостижения показателей и результатов реализации Мероприятия.

Объекты: комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – Комитет), Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Экосистема» (далее - ММБУ «Экосистема», Заказчик).

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденных до 2022 года, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 (далее – Порядок № 2143), Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 11.08.2020 № 570-ПП (далее – Правила № 570-ПП), в подпрограмме «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» установлены показатели (индикаторы) результативности основного мероприятия «региональный проект «Чистая страна», не позволяющие оценить степень завершенности этапов работ и достижения запланированных локальных результатов мероприятия, а также

не являющиеся элементом системы контроля реализации подпрограммы ее заказчиком.

2. При фактической рекультивации одного полигона в период с 2021 по 2023 годы установленный в муниципальной программе показатель (индикатор) результативности выполнения мероприятия «количество рекультивируемых полигонов - 1 ед.» на каждый год его реализации является некорректным, а отраженный в отчетах о реализации Муниципальной программы как выполненный - недостоверным. В соответствии с требованиями Правил № 570 ПП, значение результата (конечное значение) указывается в году его фактического достижения, определенного соглашением (2023 год).

3. В нарушение пункта 2.11 Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования город Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 05.08.2011 № 1371, в соглашениях о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидии на иные цели ММБУ «Экосистема» не установлены показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии.

4. При осуществлении закупки и размещении графика выполнения строительно-монтажных работ не учтены требования Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методики, утвержденной Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 05.06.2018 № 336/пр.

5. При заключении контракта на выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов (далее – Контракт) Заказчиком утвержден график выполнения работ, несоответствующий проектной документации, предусматривающей определенную последовательность выполнения работ.

Изменение технологической последовательности выполнения работ способствует возникновению рисков: несвоевременного исполнения обязательств по рекультивации городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1, увеличения стоимости строительства за счет роста цен, в частности на строительные материалы, ненадлежащего исполнения Контракта (снижение качества закупаемых материалов, устранение недостатков (дефектов) уже выполненных работ).

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена главе муниципального образования, в Совет депутатов города Мурманска, главе администрации города Мурманска.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетной палатой города Мурманска внесены:

- представление Комитету для рассмотрения и принятия мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, причин и условий их повлекших;

- предложения структурным подразделениям администрации города Мурманска в части установления промежуточных показателей результативности в виде объемов выполненных работ согласно проектно-сметной документации в случае заключения муниципальных контрактов на срок, выходящий за пределы финансового года.